

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Wonosobo, 28 Desember 2020

Nomor : 143/05/2020
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : **Permintaan Pemeriksaan
Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik**

K e p a d a :

Yth. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada
Kecamatan Selomerto
di-WONOSOBO

Sehubungan dengan telah diselesaikannya kegiatan pembangunan Senderan Irigasi Sikembang di Desa Semayu senilai Rp 200.000.000,- oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/pemeriksaan / pengujian dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Desa Semayu*.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - c. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - d. RAB dan Gambar

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Desa Semayu



LUKITO AJI

Ketua TPIC Desa Semayu



MUNIF SUSANTO

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WOBOSOBO
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/06/2020**

Berdasarkan surat TPK Desa Semayu Nomor 143/05/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik, maka pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Anang Rifai Sutikno
Jabatan : Ketua
2. Nama : Supono
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Muh Sururudin
Jabatan : Anggota

telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian secara langsung terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Sederan Irigasi Sikembang Desa Semayu* yang dilaksanakan oleh *TPK Desa Semayu*, dan dengan memperhatikan :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
 - c. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan pekerjaan.
 - d. RAB dan Gambar

Untuk itu Kami menyatakan **menerima** hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :


Telah sesuai dengan spesifikasi pada RAB/kontrak, dengan hasil pemeriksaan Volume Panjang : 155 m Tinggi 2,25 m Tebal : 30 cm.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang menyatakan :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. *Anang Rifai Sutikno*
2. *Supono*
3. *Muh Sururudin*



**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU**
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 143/09/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : LUKITO AJI
Jabatan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 01

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : MUNIF SUSANTO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 03 RW 01

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama pekerjaan : Pembangunan Senderean Irigasi Sikembang Desa Semayu
Nilai pekerjaan : Rp 200.000.000,-
Nomor Kontrak/SPK : -
Tanggal Kontrak/SPK : -
Lama/Tanggal Pelaksanaan : 43 hari

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 143/06/2020 tanggal 29 Desember 2020 maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu,


MUNIF SUSANTO
Ketua

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa,


LUKITO AJI
KECAMATAN SELOMERTO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO
Jln Semayu - kertek 3 KM Kode Pos 56361

BERITA ACARA TAMBAH KURANG (VOLUME) PEKERJAAN

Nomor: 640 /23/I /2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (27 - 10 - 2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKITO AJI
Jabatan : KEPALA DESA SEMAYU KECAMATAN SELOMERTO
Alamat : DESA SEMAYU RT 02 RW 01 KEC SELOMERTO

Nama : MUNIF SUSANTO
Jabatan : KAUR PERENCANA PEMBANGUNAN DESA SEMAYU
Alamat : DESA SEMAYU RT 03 RW 01 KEC SELOMERTO

Nama : ANANG RIFAI SUTIKNO
Jabatan : PERENCANA PEMBANGUNAN IRIGASI SIKEMBANG DESA SEMAYU
Alamat : GUNUNGTAWANG RT4 RW 1 SELOMERTO

Berdasarkan hasil rapat bersama, terkait pekerjaan tersebut terdapat tambah kurang (volume) pada saat pelaksanaan meliputi :

1. Pekerjaan pasangan batu kali yang semula dihitung 222.04 m³ menjadi 203.4 m³
2. Pekerjaan pengurugan dengan tanah urug yang semula tidak ada, kemudian karena kondisi lapangan pekerjaan tersebut menjadi 164.80 m³

Demikian berita acara ini kami buat dengan rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PERENCANA

ANANG RIFAI SUTIKNO

KAUR PERENCANA PEMBANGUNAN



MUNIF SUSANTO

Mengetahui,
KEPALA DESA
DESA SEMAYU KECAMATAN SELOMERTO



LUKITO AJI

CCO / TAMBAH KURANG VOLUME PEKERJAAN

PROPINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : WONOSOBO
 KECAMATAN : SELOMERTO
 NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN SENDERAN
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SENDERAN IRIGASI SIKEMBANG DUSUN SEMAYU
 DESA SEMAYU KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	BIAYA Rp	M.C.D				REALISASI		BIAYA	SAT
						PEK. TAMBAH		PEK. KURANG		VOL	HARGA SATUAN		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	PEKERJAAN PERSIAPAN												
	1 Papan nama proyek	ls	1.00	150,000.00	150,000.00					1.00	150,000.00	150,000.00	ls
	2 Prasasti	ls	1.00	300,000.00	300,000.00					1.00	300,000.00	300,000.00	ls
	3 Pekerjaan persiapan dan Pembersihan Medan	ls	1.00	573,000.00	573,000.00					1.00	573,000.00	573,000.00	ls
	4 Pengukuran dan pemasangan bouplank	ls	1.00	150,000.00	150,000.00					1.00	150,000.00	150,000.00	ls
	SUB TOTAL BAGIAN II : PEKERJAAN PAPAN NAMA					1,173,000.00							
B	PEKERJAAN TALUD												
II	PEKERJAAN TANAH												
	1 Galian tanah biasa	M3	65.10	45,000.00	2,929,500.00			23.10	1,039,500.00	42.00	45,000.00	1,890,000.00	M3
	2 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah biasa	M3	21.70	15,000.00	325,500.00			15.50	232,500.00	37.20	15,000.00	558,000.00	M3
	3 Pengurugan 1 m3 dengan tanah urug	m3		80,400.00	-	160.72	12,921,968.40			160.72	80,400.00	12,921,968.40	m3
	SUB TOTAL BAGIAN II : PEKERJAAN TANAH					3,255,000.00							
III	PEKERJAAN PASANGAN												
	1 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	M3	222.04	737,824.60	163,824,729.62			18.60	13,723,528.11	203.44	737,824.60	150,101,201.51	M3
	2 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm.	M2	62.00	44,349.25	2,749,653.50	8.00	354,794.00			70.00	44,349.25	3,104,447.50	M2
	3 Acian	M2	62.00	23,913.65	1,482,646.30	8.00	191,309.20			70.00	23,913.65	1,673,955.50	M2
	4 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP.	m2	333.25	41,648.63	13,879,405.95	25.51	1,062,456.51			358.76	41,648.63	14,941,862.46	m2
	5 Pemadatan tanah	ls	1.00	465,000.00	465,000.00	1.00	465,000.00						ls
	SUB TOTAL BAGIAN III : PEKERJAAN PASANGAN					181,936,435.37							
IV	PEKERJAAN DRAINASE												
	1 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 2"	m	100.00	36,363.75	3,636,375.00					100	36,363.75	3,636,375.00	m
	SUB TOTAL BAGIAN IV : PEKERJAAN DRAINASE					3,636,375.00							
	JUMLAH BIAYA					190,000,810.37		14,995,528.11		14,995,528.11	JUMLAH BIAYA		190,000,810.37
	TOTAL BIAYA DIBULATKAN					190,000,000.00		14,995,000.00		14,995,000.00	TOTAL BIAYA DIBULATKAN		190,000,000.00
	SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH										SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH		

Semayu, 2020



MENYETUJUI:
 CAMAT SELOMERTO

Drs. HADI SOESILO
 NIP : 19631026 498627 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU

Jl. Semayu Kertek Telp. 082328310971 Kode Pos 56361

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
PRASARANA PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2020

A. Pendahuluan

Desa Semayu Adalah Desa yang penduduknya kurang lebih 1999 Jiwa, terdiri dari 11 Rt, 3 Rw dan 588 KK dimana infrastruktur/ sarana prasarana dasar pembangunan yang masih banyak yang belum terjangkau, untuk itu kelompok masyarakat mempunyai program untuk menata lingkungan yang lebih baik, program tersebut adalah Pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Dusun Semayu, Desa semayu, Kecamatan selomerto kabupaten wonosobo yang mana warga juga semangatnya sangat tinggi dalam hal bergotong royong sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk menompang kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam upaya menyamakan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sehingga akan menjadi desa yang berdikari sendiri nantinya dan dengan adanya pembangunan tersebut sudah tentu akan mengurangi banjir yang melanda di area solakanterutama yang ada dibawah solokan tersebut.

B. Susunan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab : LUKITO AJI Kepala Desa)
Ketua Pelaksana : Kasi/Kaur Pembangunan (Munif Susanto)
Bendahara : Suratman (Bendahara Desa)
Anggota : Muh Sururudin (Masyarakat setempat)

C. JENIS DAN LOKASI KEGIATAN

Pembangunan Senderan Jaringan irigasi Kembang Desa Semayu dengan ukuran Tebal 30 C m X panjang 155,5 m x Tinggi 2,55 m dengan target 100 % lokasi Di Desa Semayu;

D. WAKTU PELAKSANAAN ; (kapan mulai dicairkan, dilaksanakan s/d selesai)

Waktu dan tempat Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Dusun Semayu, Desa semayu, Kecamatan selomerto kabupaten wonosobo di dilaksanakan mulai pada tgl november 2020 s/d selesai bertempat di Desa Semayu.

F. JUMLAH DANA

pelaksanaan kegiatan pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Dusun Semayu, Desa semayu, Kecamatan selomerto kabupaten wonosobo dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020 sejumlah Rp. 210.000.000 (Dua ratus sepuluh Juta rupiah) dari anggaran APBD Provinsi Rp 200.000.000 dan Swadaya 10.000.000

G. HASIL YANG DICAPAI :

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Dusun Semayu, Desa semayu, Kecamatan selomerto kabupaten wonosobo dengan ukuran sebagai berikut :

1. Pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Dusun Semayu, Desa semayu, Kecamatan selomerto kabupaten wonosobo Volume P: 155 m Tinggi : 2,25 m Tbl: 30 Cm lokasi Desa Semayu ; realisasi kegiatan : 100 %

H. SWADAYA MASYARAKAT :

jumlah swadaya masyarakat sekitar 10.000.000 untuk tenaga Gotong Royong mulai dari perseipan sampai Pembangunan

I. PERMASALAHAN :

Masalah Yang di hadapi Cuaca curah hujan yang tidak menentu sehingga pekerjaan menjadi lambat

K. MANFAAT YANG DIPEROLEH

Manfaat yang dirasakan warga dengan terbangunnya Pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Dusun Semayu , Desa semayu ,Kecamatan selomerto kabupaten wonosobo 1. Debit Air Menjadi lebih Seimbang terutama bagi pengguna sawah dan Kolam ;
2 mengurangi banjir;
3 dengan adanya Pembangunan tersebut tidak trjadi longsor.

L. Penutup

Demikian laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana prasarana perdesaan untuk Pembangunan Senderan Irigasi Sikembang Dusun Semayu , Desa semayu ,Kecamatan selomerto kabupaten wonosobo dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana secara swakelola dari dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Semayu , Desember 2020

Kasi/Kaur Pelaksana. Kegiatan


Cap.



Mengetahui :

BPD Desa Semayu

Cap.



Kepala Desa Semayu
Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo

Cap.





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
Jl. Semayu Kertek Telp. 082328310971 Kode Pos 56361

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA PEMBANGUNAN
ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK SARANA PRASARANA PERDESAAN TA. 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh , sampai dengan terakhir tanggal Sembilan bulan November tahun Dua ribudua puluh , saya atas nama Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasaran Perdesaan di Desa Semayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo , telah menerima Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sejumlah Rp. 200.000.0000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang disetujui dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan Senderan irigasi sikembang Dusun semayu Desa Semayu Kecamatan Selomerto , Kabupaten Wonosobo dengan ukuran Tebal 30 C m x panjang 155,5 m x Tinggi 2,55 m dana yang digunakan sebesar Rp. 200.000.000 ;
- 2 Biaya operasional kegiatan sebesar Rp. 8.780.000 (Delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang telah diberikan kepada Pelaksana Kegiatan dan telah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut , disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui :
Kepala Desa Semayu
Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

Cap.



Kasir/Kaur Pembangunan



Foto 0 %

