

**TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA SEMAYU  
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO  
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361**

---

Wonosobo, 28 Juni 2022

Nomor : 143/03/TPK/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permintaan Pemeriksaan  
Hasil Pembangunan Kegiatan Fisik**

K e p a d a :


Yth. Tim Pengawas Kegiatan  
Desa Semayu  
di-  
TEMPAT

Sehubungan dengan telah diselesaikannya kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi di Desa Semayu senilai Rp 31.630.000,- oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/ pemeriksaan / pengujian dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan *Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Desa Semayu*.

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengawasan Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Pelaksana Kegiatan  
Anggaran

  
**MUNIF SUSANTO**

Ketua TPK Desa Semayu  
  
**SUMARNO**

**TIM PENGAWAS KEGIATAN  
DESA SEMAYU**  
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO  
Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

---

**BERITA ACARA PENGAWASAN PEKERJAAN**

NOMOR : 143/03/2022

Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Semayu Nomor 143/18/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan di Desa Semayu, maka pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SETIAWAN NUGROHO, S.Sos, MM  
Jabatan : Ketua
2. Nama : SLAMET MARMANTO  
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : SUMIYANTO  
Jabatan : Anggota

telah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa Semayu yang dilaksanakan oleh *TPK Semayu*, dengan ini menyatakan :

1. Setelah diadakan pengawasan dapat dikemukakan hasil sebagai berikut :
  - Hasil pekerjaan **sudah** sesuai menurut RAB. Dengan hasil pengukuran terlampir.
2. Atas dasar tersebut, dapat dinilai bahwa pekerjaan yang dilaksanakan **dapat** diterima dan disetujui, sehingga **dapat** dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang menyatakan :

Tim Pengawas :

1. SETIAWAN NUGROHO, S.Sos, MM

( ..... )

2. SLAMET MARMANTO

( ..... )

3. SUMIYANTO

( ..... )



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA SEMAYU

Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Semayu Kode Pos 56361 email : [pemdessemayu@gmail.com](mailto:pemdessemayu@gmail.com)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
NOMOR : 143/03/2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : LUKITO AJI  
Jabatan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Semayu  
Alamat : Semayu RT 02 RW 01

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. N a m a : MUNIF SUSANTO  
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Alamat : Semayu RT 04 RW 02

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Desa Semayu dengan nilai pekerjaan Rp 31.630.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) telah selesai 100%.

Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 143/03/2022 tanggal 30 Juni 2022 maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :  
PIHAK KEDUA  
Pelaksana Kegiatan Anggaran  
Desa Semayu,

  
MUNIF SUSANTO

Yang Menerima :  
PIHAK KESATU  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa,

  
  
LUKITO AJI

**PERHITUNGAN OPNAM HASIL PEKERJAAN**

PEKERJAAN  
LOKASI  
SUMBER ANGGARAN  
DESA

PEMBANGUNAN KARAMBA PADA SALURAN IRIGASI MILIK DESA  
DESA SEMAYU  
DANA DESA TA 2022  
SEMAYU

No	Uraian	Rencana					Realisasi					Tambah / Kurang	Harga Satuan (Rp)	Selisih Harga (Rp)	
		Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume	Panjang	Lebar	Tinggi	Jumlah	Volume				
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>														
1	Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m	1,30	1,50	0,50	4,00	3,90	1,30	1,50	0,50	4,00	3,90				
		1,30	1,00	0,30	8,00	3,12	1,30	1,00	0,30	8,00	3,12				
						7,02					7,02	0,00	105.000,00	-	
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Pasangan</b>														
1	Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping)	1,30	1,50	0,20	4,00	1,56	1,30	1,50	0,20	4,00	1,56				
		1,30	1,00	0,30	8,00	3,12	1,30	1,00	0,30	8,00	3,12				
						4,68					4,68	0,00	593.625,00	-	
2	Pemasangan 1 m3 pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah	1,30	1,00	0,60	8,00	6,24	1,30	1,00	0,60	8,00	6,24				
		1,30	1,50	0,30	4,00	2,34	1,30	1,50	0,30	4,00	2,34				
		1,30	3,00	0,75	2,00	5,85	1,30	3,00	0,80	2,00	6,24				
						14,43					14,82	0,39	1.042.185,00	406.452,15	
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Finishing</b>														
1	Jaring kawat					4,00					4,00	0,00	60.000,00	-	
2	Besi penahan saringan					16,00					16,00	0,00	247.500,00	-	
3	Pipa kuras PVC AW 3"					5,00					5,00	0,00	247.500,00	-	
4	Gate valve PVC 3"					20,00					20,00	0,00	241.875,00	-	
													Surplus	406.452,15	

Selomerto, 30 Juni 2022



( Bambang Setiadi, ST )

## PEMBANGUNAN KARAMBA PADA SALURAN IRIGASI MILIK DESA



0%



50%

## PRASASTI DAN PAPAN NAMA KEGIATAN





100%